

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД
ГОО "КАРАИАНДЫ СУУ", ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

Информация о объектах и фактических объемах предоставляемых услуг (генерал, район)	Сумма инвестиционной программы (проект)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге										Информация об исполнении фактических обязательств исполнителя инвестиционной программы (проект) с привлечением средств бюджета									
	Наименование услуг (генерал, район) и обслуживаемых предприятий	Ед. измерения	Качество и натуральная стоимость	Период предоставления услуг и инвентаризация (проект)	План	Факт	окончено	причина отклонения	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
млн																							факт	млн	факт	млн
Водоснабжение																										
1	Раздел I Услуги водоснабжения и очистки		10	10	2019 г	16 400	16 403	3																		
1.1	Блок основных сооружений 2 очередь	шт	10	10		16 400	16 403	3																		
1.1.1	Замена задорной арматуры	шт	10	10		16 400	16 403	3																		
2	Размер 2				2019 г	224 283	210 737	-13 547																		
2.1	Капитальный ремонт и реконструкция сетей	м	8 405	9 110		178 983	165 437	-13 547																		
2.1.1	ул. Алмаканова, 36/2 - 40 Д-160 мм	м	112,2	120,0		1 151	1 151	0																		
2.1.2	пр.Н. Абырова 36/2 - Горста 57, Д-160 мм	м	150,5	171		2 332	2 332	0																		
2.1.3	ул. Районная, Д-63 мм	м	521,2	522		4 049	3 045	-1 004																		
2.1.4	ул. Ерубая, от ул. Алмаканова до пр. Н. Абырова, Д-315 мм	м	610,45	624		21 853	21 853	0																		
2.1.5	пр. Абырова от ул. Горста до ул. Ерубая, Д-315 мм	м	909,0	1 085		39 301	39 787	486																		
2.1.6	пр. Б.Жапыу, 63/4 - ул. Ермакова 6, ул. Ермакова 10-16-31 до ул. Коммунара 34, Д-160-200 мм	м	1 269,0	1 300		37 092	23 071	-14 021																		
2.1.7	мпр. Степной 3 д.к-кв.р. Степной 4 д.4, Д-315 мм	м	534,0	778		71 070	71 561	541																		
2.1.8	ул. Явая, д.10, Д-110 мм	м	224,0	240		2 713	2 714	1																		
2.1.9	ул. Явая, д.1, Д-110 мм	м	118,0	120		1 876	1 876	0																		
2.1.10	от мкр. Восток-1 д.4 до Бабудикина 23, Д-160 мм	м	202,6	203		2 295	2 303	9																		
2.1.11	от мкр. Восток-2 д.1,13 до Восток 1 д.11, Д-160 мм	м	177,0	180		3 032	3 032	0																		
2.1.12	18 мкр. д. 8 до д. 9, Д-200 мм	м	184,0	184		2 202	2 202	0																		
2.1.13	от 16 мкр. д.26 до ул. Майкина д.54, от ул. Майкина до 16 мкр. д.39, Д-160-200 мм	м	593,9	672		14 347	14 347	0																		

услуги водоснабжения - г. Караганда, п. Актас

Пояснение к разделу I водоснабжения: стоимость по нормативам, утвержденным постановлением городского аксакалы Карагандинской области от 12.07.2018 г. № 1025, с учетом фактического расхода водопроводных сетей на 12%, обременение оборудования и материалы, учтенные при предоставлении сметной документации, стоимость технологий, стоимость расходов ТСО и связанных с ними.

№ п/п	Наименование	Назначение	Ед. измерения	Количество	Цена	Период	План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	Информация о фактически полученных результатах (проект)		Информация о фактически полученных результатах (проект)		Информация о выполнении (фактических) показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект) *										Фактически отклонения	Примечания
											АО	Прибыль	Значение в фактически полученных результатах	Бюджет	Улучшение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение	Снижение		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
2.1.14	МР- Шахтерский (51 кв. д. 8 - 52 кв. д. 24 кв. д. 4 - 53 кв. д. 4), Д-63 мм	Назначение: замена	М	651.1	695	2019 г	2 480	2 480	0	Увеличение физического объема, аварийный участок					2.2%	2.4%		15.4%	12.6%	1 428	1 412					
2.1.15	15 кварталы Училищская 62-78, Д-160 мм	Назначение: замена	М	1 174.0	1 174	2019 г	8 995	9 497	502	Увеличение затрат на производство					2.2%	2.4%		15.4%	12.6%	1 428	1 412					
2.1.16	Ул. Давлодарская, д. 62-113, Д-63-110 мм	Назначение: замена	М	596.0	604	2019 г	4 030	4 030	0	Увеличение физического объема, аварийный участок					2.2%	2.4%		15.4%	12.6%	1 428	1 412					
2.1.17	23 м-н, д. 17 детский сад "Дарышка", Д-200 мм (№ 334)	Назначение: замена	М	378.0	438	2019 г	10 155	10 155	0	Увеличение физического объема, аварийный участок					2.2%	2.4%		15.4%	12.6%	1 428	1 412					
2.2.	Оборудование для замены сетей	Назначение: замена	шт	1	1	2019 г	45 300	45 300	0																	
2.2.1.	Установки буровая (установка ПНС с системой локшин)	Назначение: замена	шт	1	1	2019 г	45 300	45 300	0																	
3	Раздел 3 Энерго-механический пех волосянка	Назначение: замена	6	6	6	2019 г	15 655	15 629	-26																	
3.1	Реконструкция насосных станций	Назначение: замена	6	6	6	2019 г	15 655	15 629	-26																	
3.1.1.	Замена запорной арматуры на насосных станциях Д-800 (1257)	Назначение: замена	шт	6	6	2019 г	15 655	15 629	-26																	
4	Раздел 4 Цифровизация и технологическое перевооружение	Назначение: замена	1	1	1	2019 г	867 393	867 393	0																	
4.1	Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием	Назначение: замена	система	1	1	2019 г	867 393	867 393	0																	
5.	Мероприятия в счет сложившейся экономики	Назначение: замена	0	0	0	2019 г	0	19 252	19 252																	
5.1.	Воловод № 21 от насосной станции 2-я зона до сетей НЛ Горыды в районе Альфурх	Назначение: замена	М	0	136	2019 г	0	19 252	19 252	Экономия на материалах на ремонтно-монтажные работы					2.2%	2.4%		15.4%	13.0%	1 428	1 412					
Всего по предпринятым работам											1 123 731	1 129 414	5 682	633 900	495 514											

Заместитель директора по производственным вопросам

Заместитель директора по финансам

Генеральный директор



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

К.А. Давылбаев

Ж.К. Уалиев

Д.В. Швецов

А.С. Ролнич

А.О. Жумабекова