



ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы**

За 2023 год Прогноз



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы

по водоснабжению за 2023 год, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	уверенная программа		проектная программа		Отклонение	сумма инвестиций тыс. тенге без НДС			Причины отклонения
			Количество	Сумма	Количество	Сумма		собственные	заемные	за счет иной дея-ти	
	ВСЕГО на 2023 год	тыс. тенге		1 419 547		1 419 547	0	1 419 547	0	0	
1	Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений	раб	1	32 419		0	-32 419	0			расторжение договора с поставщиком в связи с неисполнением обязательств
2	Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	м	16 049	1 332 581	22 695	1 234 942	-97 639	1 234 942			реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды Водопровод по ул. Газалиева Водопровод по ул. Жамбыла Водопроводные сети к дом.Ж/Д р-на от ВОДЧ-7 Водопровод от ЖЭК ГХК Алга Водопровод по ул. Либнехта
3	Раздел 3. Погашение основного долга	тыс. тенге		54 547		54 547	0	54 547			погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" срок погашения -декабрь 2023 года
4	Раздел 4. Капитальный ремонт подкачивающих насосных станций (ПНС)	раб			3	14 151		14 151			модернизация ПНС по адресам: 1. ул.Бужар-Жырау,63 2.Ул. Сатыбалдина мкрн. 28 3. мкрн.Голубые пруды в счет экономии по капитальным ремонтам сетей
5	Раздел 5. ПСД, ПИР	раб			1	62 007		62 007			предпроектные, проектные работы (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза) в счет экономии по капитальным ремонтам сетей
6	Раздел 6. Приобретение ОС	шт			1	53 900		53 900			Экскаватор колесный E145W AXD 670 M в счет экономии по капитальным ремонтам сетей



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Газалиева



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Жамбыла



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Либнехта



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2023 год





Информация о ходе исполнения инвестиционной программы



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Бадина



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год





Информация о ходе исполнения инвестиционной программы



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Локомотивная

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сантехническая



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Совхозная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы

по водоотведению за 2023 год, тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	Исполнение инвестиционной программы		Прогноз исполнения		Отклонение	Итого, тыс. тенге без НДС			Причины отклонения
			Количество	Сумма	Количество	Сумма		собственные	заемные	за счет иной деятельности	
	ВСЕГО на 2023 год	тыс. тенге		2 560 337		2 560 337	0	2 560 337	0	0	
1	Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей	м	6 053	2 239 692	6 551	2 109 734	-129 959	2 109 734	0	0	реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды Кан-ция от дом 46-47 мкрн. Гульдер Кан-ция от дома 33-43,48-56 мкрн. Гульдер-2 Кан-ция от КПД 44-47 22-27 мкрн. Гульдер-2 Канализационные сети от д.57-66 мкрн. Гульдер-2
2	Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч.	тыс. тенге		320 644		320 644	0	320 644			
2.1	погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения"			89 223		89 223		89 223			срок погашения -декабрь 2023 года
2.2	погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01 от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения"			231 421		231 421		231 421			срок погашения -декабрь 2023 года
3	Раздел 5. ПСД, ПИР	раб				11 545		11 545			предпроектные, проектные работы (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза) в счет экономии по капитальным ремонтам сетей
4	Раздел 6. Приобретение ОС	шт				118 414		118 414			Автомобиль специализированный каналопромыочный КО-560 на шасси Камаз 65115 877 АУ 09; Насос НСУ 3м3 в счет экономии по капитальным ремонтам сетей



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская D-200 до 500



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская Д от 300 до 500



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская Д от 300 до 500

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год




Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2023 год



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



**Благодарим за
внимание!**

www.kar-su.kz

