



ТОО Қарағанды Су

**Информация о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы**

За 2024 год



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 2024 год, тыс.тенге

Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су»
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 4 квартала 2024 года
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25.09.2024 года № 115-ОД
по виду деятельности: услуги водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм.	утвержденная инвестиционная программа		Прогноз исполнения		Отклонение	источник инвестиций тыс. тенге без НДС			Причины отклонения	
			Коли-чество	Сумма	Коли-чество	Сумма		собственные	заемные	за счет иной дея-ти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО на 2024 год	тыс. тенге		2 393 175		2 393 175	0	2 393 175	0	0		
1	Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений	раб	2	552 033		552 033	0	552 033			замена гидрозатворов с электроприводом D от 400 до 600 мм., запорной арматуры D-1000 мм. на БОС-1	
2	Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей	м	24 558	1 786 595	24 558	1 786 595	0	1 786 595			реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды	Водопровод м-на 17 к д. 38,39,42,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57 (мкр. 17, д. 49-56) Водопровод мкр-на 23 Пришахтинска (23 мкр., д. 27, 30, 31, 39) Водопровод мкр. Степной 1, (ул. Муканова, от мкр. Степной-1 д. 11а до Степной-4, д. 11) Водопровод к д. 6,7,8 (ул. Сатыбалдина, от пр. Шахтеров до коллектора) Наружный водопровод к д. 6,7,8 мкр. Степной 4 (мкр. Степной, от ОШ №23, до мкр. Степной-2, д. 14/15)
3	Раздел 3. Погашение основного долга	тыс. тенге		54 547		54 547	0	54 547			погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК".	срок погашения - декабрь 2024 года



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Водопровод м-на 17 к д. 38,39,42,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,57 (мкр. 17, д. 49-56)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Водопровод мкр. Степной 1, (ул. Муканова, от мкр. Степной-1 д. 11а до Степной-4, д. 11)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2024 год



Водопровод к д. 6,7,8 (ул. Сатыбалдина, от пр. Шахтеров до коллектора)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Наружный водопровод к д. 6,7,8 мкр. Степной 4 (мкр. Степной, от ОШ №23, до мкр. Степной-2, д. 14/15)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 2024 год, тыс.тенге

Информация субъекта естественной монополии ТОО «Караганды Су»
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 4 квартала 2024 года
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25.09.2024 года № 115-ОД
по виду деятельности: услуги водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	утвержденная инвестиционная программа		Прогноз исполнения		Отклонение	источник инвестиций тыс. тенге без НДС			Причины отклонения	
			Количество	Сумма	Количество	Сумма		собственные	заемные	за счет иной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО на 2024 год	тыс. тенге		3 791 713		3 646 875	-144 838	3 791 713	0	0		
1	Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей	м	20 817	3 460 152	19 410	3 315 314	-144 838	3 315 314	0	0	реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды, расторжение договора с поставщиком в связи с неисполнением обязательств	Кан-ция М-2 пос. Н.Майкудук, домоуправление 9 Кан-ция от М -5, 6, 7, 8, 9 (вдоль д.17 в мкр.15) Кан-ция по Ленинскому р-ну от Карагиндского УЖКХ Кан-ция к д. 5,15,12,20 М-27 (ул. Язева 17)
2	Раздел 2. Модернизация Станции Аэрации	раб	1	10 917	1	10 917		10 917			Замена напорной задвижки Д-600 с обрезиненным клином с электроприводом	
3	Раздел 3. Погашение основного долга , в т.ч.	тыс. тенге		320 644		320 644	0	320 644			погашение основного долга согласно доп.соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному дог.№ 3 от 07.06.2016 г., № 04/01от 29.12.2017 г.к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Нац.фонда РК".	срок погашения -декабрь 2024 года

Примечание: Согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Карагиндской области № 115- ОД от 25.09.2024 г.



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год





Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Коллектор от М -5, 6, 7, 8, 9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Реконструкция Канализационных сетей по Ленинскому р-ну от Карагандинского УЖКХ



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2024 год



Канализация к д. 5,15,12,20 М-27 (ул. Язева 17)



Благодарим за внимание!

www.kar-su.kz

