

**ТОО Қарағанды Су**

**Информация о ходе исполнения  
утвержденной инвестиционной  
программы  
За 2 квартала 2021 года**

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоснабжению за 2 квартала 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	утвержденная инвестиционная программа							Причины отклонения
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2020 г	Факт за 6 мес	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО на 2021 год			191 945	16 429	-175 516	191 945	0	0	
	Раздел 1 Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	4 355	191 945	16 429	-175 516	191 945	0	0	
1.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	4 355	191 945	16 429	-175 516	191 945	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупка материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.</i>

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы по водоотведению за 2 квартала 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед-ца изм	Количество	утвержденная инвестиционная программа						Причины отклонения
				Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			источник инвестиций тыс. тенге без НДС			
				План на 2021 г	Факт за 6 мес	Отклонение	собственные	заемные	за счет иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЕГО на 2021 год</b>			277 475	18 429	-259 046	277 475	0	0	
	<b>Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей</b>	м		277 475	18 429	-259 046	277 475	0	0	<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупка материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.</i>
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей	м	2 812	277 475	18 429	-259 046	277 475	0	0	

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт канализационных сетей



# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт канализационных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт канализационных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт канализационных сетей

# Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартала 2021 года



Капитальный ремонт канализационных сетей

# Показатели эффективности по услуге водоснабжения

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (2 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,0%	33%	4,0%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65,50%	64%	65,50%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	13,0%	15,3%	13,60%	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	493	1 400	500	согласно плана	-

# Показатели эффективности по услуге водоотведения

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (2 квартала), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (2 квартала)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	12%	24%	12%	согласно плана	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	85,0%	84%	85,0%	согласно плана	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	согласно плана	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	4 879	21 350	4 951	согласно плана	-

Спасибо за внимание!