

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД
ГОО "КАРАГАНДЫ СУУ", ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Период предоставления услуг (год(ы), квартал(ы), месяц(ы))	План	Факт	отклонение	причина отклонения	Информация о выполнении программы (проект)		Информация о выполнении программы (проект)		Информация о выполнении программы (проект)		Информация о выполнении программы (проект)		Информация о выполнении программы (проект)		Оценка выполнения работы и качества предоставления услуг (год(ы), квартал(ы), месяц(ы))	
									2019 г.	2019 г.	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	Раздел 1 Станция Аурарын				269 718	270 004	286													
1.1	Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аурарын		27		269 718	270 004	286													
1.1.1	Замена оборудования очистки	шт	24		267 554	267 840	286													
1.1.2	Насос канализационный мощностью 20 кВт и 50 кВт	шт	5		28 333	28 333	0													
1.1.3	Насос (специальный циркуляционный, подача по 8000 м3/ч)	шт	4		605	605	0													
1.1.4	Реконструкция канализационной насосной станции КНС "Аурарын" (№ 1375)	шт	11		8 865	9 151	286	увеличение объема работ												
1.1.5	Установка очистки сточных вод	шт	1		70 000	70 000	0													
1.1.6	Автомобиль (КАМАЗ самосвал)	шт	1		22 004	22 004	0													
1.1.7	Автомобильчик (ковшовый)	шт	1		11 039	11 039	0													
1.2	Оборудование для лаборатории ст. Аурарын	шт	3		2 164	2 164	0													
1.2.1	Шкаф жаронный	шт	1		214	214	0													
1.2.2	Шкаф (металлический лабораторный)	шт	1		1 500	1 500	0													
1.2.3	Спектрофотометр	шт	1		450	450	0													
2.1	Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт сетей				253 785	253 785	0													
2.1.1	Капитальная линия ул. Ермакова 21-24-63, пр. Советский 77, 79, 47, 2 (пр. Б. Жарғу 792)	м	39		1 383	1 383	0													
2.1.2	Капитальные сети к д. 1, 2, 14, 16 м-на 7 Н.Города (ул. Крайова, 26)	м	88		2 530	2 530	0													
2.1.3	Капитальная линия кпостета «Мир» (ул. Женибекова – пр. С. Сейфуллина)	м	32		985	985	0													
2.1.4	Капитальный ремонт канализационных сетей дома 18 ул. Мухоморова	м	214		4 922	4 922	0													
2.2.5	Капитальный комплекс лос. шх. б/т (от ул. Салтарова 18 по Север-Зиминского коллектора № 3)	м	246		6 208	6 208	0													
2.2.6	Капитальные сети по ул. Винницкая 25	м	266		9 878	9 878	0													

Услуги водоснабжения, город Карагандинская область

Показатели качества обслуживания услуг по водоснабжению, оценке качества канализационных сетей, актуальность программы, выполнение работ ТСМ и платежей за счет.

№ п/п	Наименование предприятия (наименование участка, работы и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятия	Единица измерения	Качество в натуральных показателях	Период представления данных (квартал, месяц)	План	Факт	отклонение	причина отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от плановых и утвержденных в инвестиционной программе	Оценка выполнения плана и качества предоставления услуг (топливо, вода)				
										Амортизация	Прибыль	Улучшение показателей, % по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционных программ (проект)	Снижение показателя (финансового) основного фонда (активов), % по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционных программ	Снижение погребности, % по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционных программ (проект)	Снижение аварийности, по годам реализации и выполнения от утвержденных инвестиционных программ (проект)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2.2.7.	Канализационные сети ул.Охотская 3а, ул.Степная 1а, 1б, 1		м	158	158	2 574	2 574	0								3,5%	4,0%								
2.2.8.	Канализационные сети по Кировскому району от Карагандинского УЖЖС (кпр 23 д.35-36)		м	407	410	11 938	11 938	0								3,5%	4,0%								
2.2.9.	Реконструкция канализационных сетей от ул.Сатпаева до ул.Дербеская		м	877	860	129 807	129 807	0								3,5%	4,0%								
2.2.	Оборудование для обслуживания сетей			8	8	83 560	83 560	0																	
2.2.1.	Автомобиль (специализированный ассенизаторский)		шт	2	2	82 600	82 600	0																	
2.2.2.	Вентилятор(мобильный специальный для продувки клапанов тров со для колодезев)		шт	6	6	960	960	0																	
III	Раздел 3					2019 г	53 715	53 892	177																
3.1.	Энерго-механический пех водопотребления		5	5	53 715	53 892	177																		
3.1.1.	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС №1и КНС №13 (№1370, 8040,7372,9220,1376)		шт	1	1	10 886	11 063	177	увеличение объема работ																
3.1.2.	Установка электродвигателя(мощностью 400 кВт)		шт	1	1	17 950	17 950	0																	
3.1.3.	Установка электродвигателя(мощностью 100 кВт)		шт	1	1	4 989	4 989	0																	
3.1.4.	Установка электродвигателя (мощностью 300 кВт)		шт	1	1	10 989	10 989	0																	
3.1.5.	Насос (шланговый)		шт	1	1	8 901	8 901	0																	
	Всего по предпринятым работам канализационной системы					577 218	577 680	462																	

Генеральный директор

Заместитель директора по производственным вопросам

Заместитель директора по финансам

Начальник ОКС

Начальник ПТС

Начальник ПЗО



Д.Б.Исаев

К.А.Дарылбаев

Ж.Ж.Уалиев

И.В.Швецов

А.С.Ролыч

А.О. Жумабекова